

TER ONDERTEKENING

Aan de Staatssecretaris Mijnbouw

**Programma DG Groningen en
Ondergrond**

Directie Schadeherstel en
Gaswinning Groningen

Auteur

Datum

13 juni 2023

Kenmerk

PDGGO-DSGG / 27792207

Kopie aan

Bijlage(n)

Brief GTS Stand van zaken
oplevering stikstofinstallatie
Zuidbroek II d.d. 9 juni 2023

nota

Stand van zaken oplevering stikstofinstallatie Zuidbroek
II

Parafenroute

[Redacted signature area]

Aanleiding

Op 9 juni jl. heeft GTS u per brief (zie bijlage) geïnformeerd over de oplevering van de stikstofinstallatie Zuidbroek II. GTS verwacht dat Zuidbroek II op 1 oktober 2023 in gebruik kan worden genomen. Met bijgaande Kamerbrief kunt u de Tweede Kamer informeren.

Advies

U kunt de Kamerbrief ondertekenen.

Kernpunten

- GTS geeft aan te verwachten dat Zuidbroek II op 1 oktober 2023 in gebruik kan worden genomen. Er wordt niks geschreven over gefaseerde ingebruikname.
- GTS constateert dat het geschil tussen de hoofd- en de onderaannemer nog niet is opgelost, maar dat door optreden van GTS dit geen effect meer heeft op de planning.
- GTS schrijft te ondersteunen waar mogelijk opdat de werkzaamheden en het testen eerder worden afgerond dan 1 oktober 2023.
- GTS schrijft dat de oplevering van Zuidbroek II, naast de beschikbaarheid van voldoende hoogcalorisch gas, een belangrijke voorwaarde is voor de sluiting van het Groningenveld.
- In de Kamerbrief geeft u kort het bovenstaande weer en beschrijft u de inzet van het kabinet om te gaan voor nul gaswinning in het komende gasjaar, zoals de minister-president en u dat vorige week in het PEGA-debat hebben uitgesproken.
- Dit voornemen wordt verder uitgewerkt in het ontwerp-vaststellingsbesluit dat eind deze maand met de Tweede Kamer wordt gedeeld.

Ontvangen BBR