

DETENTIE INRICHTINGEN ST. MAARTEN

7de voortgangsrapportage

Implementatie traject

Implementatie-Manager: Salomé, R.P.

4/12/2013

Hierbij treft u de zevende voortgangsrapportage van het Plan van Aanpak Detentie Inrichtingen St. Maarten. In de rapportage wordt per project uiteengezet wat de doelstellingen zijn, wat de stand van zaken is en binnen welke termijn vermoedelijk de voorgenomen of reeds gestarte actie tot resultaat moet leiden.

Table of Contents

7. Algemeen	3
7.1. Inleiding.....	3
7.2. Projectbeschrijving	3
7.2.1. Personeelsorganisatie	4
7.2.2. Renovatie “Point Blanche” gevangenis	4
7.2.3. Project verbeteren veiligheid en beveiliging implementatie	5
7.2.4. Bedrijfsvoeringsaspecten (ICT systemen)	5
7.2.5. Integriteit	6
7.2.6. Verblijfruimten voor jeugdigen	6
7.2.7. Samenwerking met andere justitiële organisaties en inrichtingen	7
7.2.8. Opleiding en training	7
Slot:	7
Jaarplan 2013: Doelstellingen:	7

7. Algemeen

7.1. Inleiding

Deze voortgangsrapportage is het vervolg van de zesde rapportage van januari 2013 en behandelt de periode van januari 2013 tot april 2013.

De nadruk in deze voortgangsrapportage ligt op de voortgang en uitvoering van de Plan van Aanpak en is bedoeld ter informatie.

De voorliggende rapportage bevat een overzicht van de bereikte resultaten en de nog uit te voeren projecten per thema.

7.2. Projectbeschrijving

De doelstellingen en projecten worden op een overzichtelijke wijze als volgt beschreven:

-  7.2.1. Personeelsorganisatie:
 - Vaststellen formatieplan, organisatiestructuur, functieboek en rechtspositieregeling;
 - Werving en selectie van Penitentiaire Inrichtingswerkers en Beveiligingsmedewerkers;
 - Plaatsing ➔ tewerkstelling
 - Werving en selectie van Systeembeheerder en Facilitaire medewerker;
-  7.2.2. Renovatie “Point Blanche” gevangenis;
-  7.2.3. Project verbeteren veiligheid en beveiliging;
-  7.2.4. Bedrijfsvoering aspecten (ICT systemen);
-  7.2.5. Integriteit
-  7.2.6. Verblijfruimtes voor jeugd;
-  7.2.7. Samenwerking met andere justitiële organisaties en inrichtingen;
-  6.2.8. Opleiding en training;

Hier worden alle projecten toegelicht die op dit moment aan de orde zijn of komen:

7.2.1. Personeelsorganisatie

	Project	Rapportage	Tentatieve datum
1.	Vaststellen formatieplan, organisatiestructuur, functieboek en rechtspositieregeling;	Besluit: Bespreking van formatieplan/functieboek met vakbonden is in laatste fase, waarna goedkeuring door de Raad van Ministers.	
2.	Werving en selectie van Penitentiaire Inrichtingswerkers en Beveiligingsmedewerkers	- Per 1 april zijn 7 kandidaten in dienst getreden als beveiligingsmedewerkers, die momenteel de Bavpol opleiding zijn aan het volgen.	
3.	Plaatsingsproces	Afronden van plaatsingsproces is in uitvoering.	
4.	Werving en selectie van Systeembeheerder en Facilitaire medewerker;	De functies van systeembeheerder en facilitaire medewerker zijn in werving;	

7.2.2. Renovatie "Point Blanche" gevangenis

	Project	Rapportage	Tentatieve datum
	Renovatie Point Blanche gevangenis	De renovatie is niet volgens planning (medio april 2013) gestart, doordat dit project afhankelijk is van de afbouw van het Grenshospitium te Simpson Bay. <i>De eerste verdieping van het Grenshospitium te Simpson Bay, zal worden verbouwd voor gebruik als tijdelijke celruimtes.</i> <i>Een aantal van minimaal 30 gedetineerden, na technische aanpassingen aan de eerste verdieping van het Grenshospitium, zullen vanuit "Point Blanche" Gevangenis worden overgeplaatst naar het Grenshospitium te Simpson Bay.</i> De verbouwing van de eerste verdieping van het Grenshospitium te Simpson Bay is vertraagd vanwege:	

		1. het kritieke pad dat de stalen ramen en deuren, een lange productie tijd hebben. 2. het sanitair (toiletten) pas eind april hier op het eiland arriveren vanuit het buitenland; Intussen zijn de voorbereidingswerkzaamheden door de aannemer, voor wat betreft de verbouwing van het Grenshospitium te Simpson Bay, begonnen. Conform het werkplan is de oplevering gepland op 24 juni 2013. De renovatie van "Point Blanche" Gevangenis zal vier weken voor de oplevering van het grenshospitium starten. → We zijn ervan overtuigd dat de werkzaamheden conform de tijdsplanning zullen geschieden.	26 maart 2013 27 mei 2013
--	--	--	---

7.2.3. Project verbeteren veiligheid en beveiliging

	Project verbeteren veiligheid en beveiliging, verbetervoorstellen uit de veiligheidsscan	De actiepunten zullen worden uitgevoerd met de renovatie; De criteria zal worden getoetst samen met de Unithoofd Beveiliging, indien nodig worden er aanpassingen en wijzingen gedaan en vastgelegd; De uitwerking zal plaatsvinden na plaatsing van het personeel in de nieuwe functie v.w.b. naleving van werkinstructies en veiligheidsbewustzijn. →	In uitvoering
--	--	--	---------------

7.2.4. Bedrijfsvoeringaspecten (ICT systemen)

Project	Rapportage	Tentatieve datum
Bedrijfsvoering aspecten, ICT systemen: Personeelsadministratiesysteem,	Een offerte voor een geautomatiseerd gevangenis Management Systeem afkomstig van een privé bedrijf met gedetailleerde informatieve	

	financiële administratiesysteem, en gedetineerde administratiesysteem.	is bijgewerkt. De onderhandelingen refereert de offerte zijn afgerond. De besluitvorming is aangeboden aan de Minister van Justitie voor goedkeuring.	
--	--	---	--

7.2.5. Integriteit

	Project	Rapportage	Tentatieve datum
	Integriteitsbeleidplan: In dit document wordt beschreven waar de organisatie voor staat en wat de organisatie nastreeft. Dat vormt het uitgangspunt voor ons doen en laten en krijgt vorm in de wijze waarop we als collega's met elkaar omgaan, de manier waarop we functioneren, zowel met de ingeslotenen (inwoners), bezoekers, klanten van buiten, alsmede met onze collega's van andere overheidsdiensten.	In juni 2012 is er een concept Integriteitsbeleidsplan opgesteld inclusief klokkenluiderregels, specifiek ontwikkeld voor de Detentie Inrichtingen Sint Maarten. Dit plan werd aan de Minister van Justitie aangeboden, voor goedkeuring; In de maand juni 2012 heeft de hele staf deelgenomen aan een Integriteit training; In de maand april 2013 is de vervolgd Integriteit training voor alle overheidsdienaren, waarbij de hele staf van de Detentie Inrichtingen Sint Maarten is ingedeeld om deel te nemen aan deze training. Deze trainingen zal een opstap dienen voor het introduceren en behandelen van de Integriteitsbeleidsplan Detentie Inrichtingen, die waarschijnlijk na de 2de helft van het jaar plaats zal vinden.	

7.2.6. Verblijfruimtes voor jeugd

	Project	Rapportage	Tentatieve datum
	Verblijfruimtes voor jeugd	Er zijn nog steeds onderhandelingen om te komen tot een besluitvorming voor dit project op korte termijn. Een aparte inrichting (The Box) Ondertussen wordt gebruik gemaakt van de tijdelijke (detentie) regeling voor jeugd tussen de leeftijd 12-18 jaar oud die in leven is gebracht, door een combinatie van verblijf in het HvB-gedeelte in de politiewacht te Philipsburg;	

7.2.7. Samenwerking met andere justitiële organisaties en inrichtingen

	Project	Rapportage	Tentatieve datum
	Samenwerking met andere justitiële organisaties en inrichtingen	De samenwerking met andere justitiële inrichtingen zoals op Curaçao en Aruba is bevorderd. Voor wat betreft tijdelijk overplaatsing van gedetineerden voor medische behandeling en met slecht gedrag.	

7.2.8. Opleiding en training

	Project	Rapportage	Tentatieve datum
	Opleiding & Training	In de maand april 2013 is de vervolg van deze Integriteit training, waarbij de hele staf is ingedeeld om deel te nemen aan deze training.	

Slot:

Zoals aangegeven, willen wij al onze kracht inzetten op de versnelling en afronding van de reeds lopende projecten, en degenen die gestart dienen te worden.

NB

Het hoofd van dienst heeft een jaarplan opgesteld, met audit gerelateerde doelstellingen, die hij dit jaar wenst uit te voeren. Het jaarplan 2013 werd aan de Minister van Justitie aangeboden.

Jaarplan 2013 - Doelstellingen:

1. Ontwikkelingen met betrekking tot personeelsorganisatie:
 - Werving & selectie van beveiligingsmedewerkers, maatschappelijke werker, sportleider, verpleegkundige, medewerker facilitaire zaken en tandarts;
 - Plaatsing tewerkstelling huidige personeelsleden;
 - Opleiding en training;
 - Ziekte/verzuim beleid;
2. Renovatieproject Penitentiaire Inrichting "Point Blanche";
3. Inrichting van een tandartskamer;
4. Veiligheid en beveiligingsaspecten:
 - Aanschaf en installatie van buitenhek, inclusief bladewire;
 - Aanschaf en installatie van camera's op verschillende posities;
 - Aanschaf en installatie van cellulair Jammer;

5. Bedrijfsvoeringaspecten:

Voor het ondersteunen van de bedrijfsvoering zijn er ICT systemen nodig zoals:

- Personeelsadministratie systeem;
- Financiële administratie systeem;
- Gedetineerden administratiesysteem.

6. Resocialisatie programma;

7. Verblijf ruimte voor Jeugd, aparte afdeling voor levenslang gestraften en bijzonder zorg afdeling;

8. Vervangen en aanschaffen van dienstwagens.