

Tabel 1: Stand van zaken versterkingsprogramma's P50,P90 & Normaal

	P50 'verrijkt'	P90 'verrijkt'	Normaal risico profiel	Totaal
Totaal	3.414	13.222	9.431	26.067
Opmnames	2.617	4.332	7.421	14.370
Beoordelingen	1.424	1.627	3.835	6.886
Project vastgesteld	541	345	913	1.799
Opleveringen (versterkte gebouwen)	192	100	715	1.007

De cijfers geven de laatste stand van kennis weer die bij NCG bekend is. Het overzicht is met de nodige zorgvuldigheid tot stand gekomen maar het valt op dit moment niet uit te sluiten dat er op onderdelen nog aantallen worden aangepast en toegevoegd. Gemeenten hebben aangegeven dat zij nog een finale check willen doen op de aantallen zover deze bij hen bekend zijn. Bijstellingen zijn mogelijk naar aanleiding van nieuwste inzichten.

Tabel 2: Jaarlijkse voortgang versterking – Gehele adressen scope

Jaarlijkse voortgang	Data correcties	Vóór 2016	2016	2017	2018	2019 (t/m 3 okt)	Totaal	Prognose realisatie 2019	Prognose eindstand 2019 Totaal
Opnames	1.384 ¹	1.362	1.493	5.137	3.984	1.010	14.370	1.500 – 1.900	14.860 – 15.260
Beoordelingen	1.100		58	2.943	2.265	520	6.886	600 - 900	6.966 – 7.266
Project vastgesteld	26	255	55	570	330	563 ²	1.799	700 - 850	1.936 – 2.086
Opleveringen (versterkte gebouwen)	-36	29	179	103	261	471	1.007	475 - 500	1.011 – 1.036

- Noot1: Er is voor gekozen gerapporteerde cijfers op jaarschijven 2016 – 2018 te laten sluiten met de in mei 2019 aan de Kamer gerapporteerde cijfers en deze niet, ten gevolge van data correcties, aan te passen.
- Deze recent ontdekte wijzigingen in aantallen door data correcties zijn weergegeven in kolom 'Data correcties'.
- Noot2: Het totaal aantal vastgestelde projecten is exclusief 280 adressen uit de batch 1.588 en 559 corporatie adressen. Het totaal aantal opleveringen is exclusief 59 corporatie adressen. Versterking van bovengenoemde vindt buiten regie NCG en CVW plaatst. Voortgang registratie in het dashboard van die projecten wordt in Q4-19 afgestemd met partijen na inhoud/dossier afstemming.
- Noot3: In de prognose cijfers zijn niet aantallen genoemd bij noot 2 opgenomen.

Toelichting

- Volgens de meest recente HRA-run (maart 2019) is het aantal adressen met een verhoogd risico gedaald tot onder de 1.000. Dit neemt niet weg dat conform bestuurlijke afspraken met de regio en eerdere toezeggingen de totale scope van opname en beoordeling hoger is. De scope van het aantal adressen dat in aanmerking komt voor opname en beoordeling is op dit moment opgelopen tot 26.000 adressen. Dit komt door:
 - Uitvoering van opnamen en beoordeling van adressen die reeds in de versterkingsoperatie waren opgenomen worden in verband met gewekte verwachtingen voortgezet (oude batches);
 - HRA run 2019 ten behoeve van het vaststellingsbesluit;
 - De bestuurlijke afspraak dat een adres niet van de lijst voor opname en beoordelen afgehaald kan worden, ook niet als de nieuwste HRA-run geen (licht) verhoogd veiligheidsrisico meer aangeeft;
 - Opname van huizen met een normaal risicoprofiel in de lokale plannen van aanpak uit o.a. het oogpunt van gebiedsontwikkeling.
- In 2019 hebben alle lokale plannen van aanpak voorlopige goedkeuring van het SodM gekregen. Vanaf mei 2019 is met gemeenten het proces voor de lokale plannen 2020 gestart. De komende maanden toetst de Uitvoeringsorganisatie deze plannen op beschikbare capaciteit en SodM in hoeverre de lokale programma's van aanpak de juiste adressen en prioritering bevatten.
- De adressen worden in volgorde van risicoprofiel opgenomen en beoordeeld. De beoordeling zal uitwijzen welke huizen daadwerkelijk moeten worden versterkt.
- Op basis van het Mijnraad-advies is vorig jaar in overleg met de regio overgestapt op een nieuwe, meer risicogerichte aanpak van de versterking. Dit was noodzakelijk omdat in de gebiedsgerichte aanpak de meest risicovolle huizen niet als eerste aan de beurt kwamen. Die nieuwe aanpak is in 2018 voorbereid. Tegelijkertijd zijn alle definitieve versterkingsadviezen uit de oude aanpak voortgezet en in uitvoering gebracht. Bij implementatie van de nieuwe, risicogerichte aanpak bleek dat het tempo van CVW achterbleef bij wat mocht worden verwacht op basis van zijn afspraken met NAM (Kamerstuk 33529, nr. 638). Dat verklaart onder andere het lagere aantal nieuwe opnames en beoordelingen tussen eind 2018 en de eerste helft van 2019. Inmiddels stuurt de NCG het CVW rechtstreeks aan, totdat het CVW ophoudt te bestaan aan het einde van dit jaar. Het tempo is nu opgevoerd waardoor aan het einde van dit jaar nagenoeg alle P50-adressen zullen zijn opgenomen. Daarnaast zijn er met de regionale bestuurders afspraken gemaakt over versnellingsmaatregelen