

6 de voortgangsrapportage

Implementatie traject

Implementatie-Manager: Salomé, R.P.

1/21/2013

Hierbij treft u de zesde voortgangsrapportage van het Plan van Aanpak Detentie Inrichtingen St. Maarten. In de rapportage wordt per project uiteengezet wat de doelstellingen zijn en wat de stand van zaken is. En binnen welke termijn vermoedelijk de voorgenomen of reeds gestarte actie tot resultaat moet leiden.

Table of Contents

6. Algemeen	3
6.1. Inleiding.....	3
6.2. Projectbeschrijving	3
6.2.1. <i>Personele reorganisatie</i>	4
6.2.2. Renovatie “Point Blanche” gevangenis.....	5
6.2.3. Project verbeteren veiligheid en beveiliging implementatie	5
6.2.4. Bedrijfsvoeringsaspecten (ICT systemen)	6
6.2.5. Verblijfruimten voor jeugdigen	6
6.2.6. Samenwerking met andere justitiële organisaties en inrichtingen	6
6.2.7. Opleiding en training	7

6. Algemeen

6.1. Inleiding

Deze voortgangsrapportage is het vervolg van de vijfde rapportage van oktober 2012 en behandelt de periode van november 2012 tot en met januari 2013.

De nadruk in deze voortgangsrapportage ligt op de voortgang en uitvoering van het Plan van Aanpak (aanpassingen en wijzigingen) en is bedoeld ter informatie.

Deze rapportage bevat een overzicht van de projecten per thema's en de stand van zaken.

6.2. Projectbeschrijving

De doelen en realisatie van de projecten worden op een schematische wijze als volgt beschreven:

- ❖ 6.2.1. Personele reorganisatie:
 - Vastellen formatieplan, organisatiestructuur, functieboek en Rechtspositieregeling ;
 - Werving en selectie van penitentiaire inrichtingswerkers en beveiligingsmedewerkers;
 - Plaatsing
 - Werving en selectie van systeembeheeder en facilitaire medewerker;
- ❖ 6.2.2. Renovatie "Point Blanche" gevangenis;
- ❖ 6.2.3. Project verbeteren veiligheid en beveiliging implementatie;
- ❖ 6.2.4. Bedrijfsvoeringsaspecten (ICT systemen);
- ❖ 6.2.5. Verblijfruimten voor jeugdigen;
- ❖ 6.2.6. Samenwerking met andere justitiële organisaties en inrichtingen;
- ❖ 6.2.7. Opleiding en training;

Hier worden alle projecten toegelicht die op dit moment aan de orde zijn of zijn gekomen:

6.2.1. Personele reorganisatie

	Project	Rapportage	Tentatieve datum
1.	Vastellen formatieplan, organisatiestructuur, functieboek en Rechtspositieregeling;	De besluitvormingsprocessen zijn in behandeling.	Begin maart 2013
2.	Werving en selectie van penitentiaire inrichtingswerkers en beveiligingsmedewerkers	<ul style="list-style-type: none"> - De 7 kandidaten die per 17 oktober 2012 met de Bavpol opleiding zijn begonnen zullen per 01 maart 2013 tewerkgesteld worden als beveiligingsmedewerkers. - 6 kandidaten zullen per 15 maart 2013 met de Bavpol opleiding beginnen, om teneinde als beveiligings-medewerker te kunnen functioneren. 	01 maart 2013 15 maart 2015
3.	Plaatsingsproces	<p>Afronden van plaatsingsproces is in uitvoering.</p> <p>Een informatie sessie vond plaats op 26 en 27 november 2012 voor alle personeelsleden voor wat betreft de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de organisatie (plaatsingsprocedure en bezwaarprocedure);</p>	01 april 2013
4.	Werving en selectie van systeembeheerder en facilitaire medewerker;	De kandidaat die geslecteerd was voor de functie systeembeheerder voldoen niet aan de criteria's. De functie van systeembeheerder is in werving; De medewerker facilitaire, de benoeming heeft nog niet plaatsgevonden.	
	Functie Kapelaan	Een kapelaan werd per 15 oktober 2012 indienst genomen bij de detentie Inrichtingen Sint Maarten	

6.2.2. Renovatie “Point Blanche” gevangenis

	Project	Rapportage	Tentatieve datum
	<p>Renovatie Point Blanche gevangenis</p>	<p>Ter uitvoering van deze project is er een vertraging van ander halve maand bij opgelopen, gezien dat de sanitair (toiletten) vanuit het buitenland moeten komen, maar intussentijd zijn ze opweg. Alle actiepunten ter uitvoering van deze project zijn voldaan.</p> <p>De eerste verdieping van het Grenshospitium te Simpsonbay, zal worden verbouwd ten behoeve van tijdelijke celruimte.</p> <p>De verbouwing en aanpassingen van het gebouw zal binnen één maand beginnen.</p> <p>Na technische aanpassingen van de eerste verdieping van het Grenshospitium zal er een aantal gedetineerden (ongeveer 30) vanuit “Point Blanche” Gevangenis worden overgeplaatst naar het Grenshospitium te Simpsonbay.</p> <p>De renovatie van “Point Blanche” Gevangenis zal vermoedelijk in april 2013 beginnen.</p>	<p>15 april 2013</p>

6.2.3. Project verbeteren veiligheid en beveiliging implementatie

	<p>Project verbeteren veiligheid en beveiliging Implementatie, verbetervoorstellen uit de veiligheidscan</p>	<p>De actiepunten zullen worden uitgevoerd met de renovatie; De criteria zal worden getoetst samen met de Unithoofdbeveiliging. Indien nodig worden er aanpassingen en wijzingen gedaan en vastgelegd; → De uitwerking zal plaatsvinden na plaatsing van het personeel in de nieuwe functie v.w.b. naleving van werkinstructies en → veiligheidsbewustzijn.</p>	<p>In uitvoering</p> <p>01 april 2013</p>
--	--	---	---

6.2.4. Bedrijfsvoeringsaspecten (ICT systemen)

	Project	Rapportage	Tentatieve datum
	Bedrijfsvoeringsaspecten, ICT systemen: Personeelsadministratiesysteem, financiële administratiesysteem, en gedetineerde administratiesysteem.	V.w.b. dit project is er een offerte ingediend voor een geautomatiseerd gevangenis Management Systeem afkomstig van een privé bedrijf met gedetailleerde informatie. Een advies zal worden opgesteld voor de Minister i.v.m. deze offerte.	

6.2.5. Verblijfruimten voor jeugdigen

	Project	Rapportage	Tentatieve datum
	Verblijfruimtes voor jeugdigen	Er zijn nog steeds onderhandelingen om op korte termijn tot een besluitvorming te komen voor deze project . Een aparte inrichting (The Box) Ondertussen is de tijdelijk (detentie) regeling voor jeugdigen tussen de leeftijd 12-18 jaar oud die in leven is geroepen van kracht, door een combinatie van verblijf in het HvB gedeelte in de politiewacht te Philipsburg.	

6.2.6. Samenwerking met andere justitiële organisaties en inrichtingen

	Project	Rapportage	Tentatieve datum
	Samenwerking met andere justitiële organisaties en inrichtingen	De samenwerking met andere justitiële inrichtingen zoals op Curacao en Aruba is bevorderd. Voor wat betreft tijdelijke overplaatsing van gedetineerden voor medische behandeling en die met een slechte gedrag	

6.2.7. Opleiding en training

	Project	Rapportage	Tentatieve datum
	Opleiding & Training	De Interne Bijstand Team van de Detentie Inrichtingen Sint Maarten heeft deelgenomen aan de SWAT Round-Up International Training and Competition van 2 tot en met 7 december 2012 in Orlando. Een aantal van 9 medewerkers heeft deelgenomen aan deze training en competitie.	

Slot:

Zoals aangegeven, willen wij al onze kracht inzetten op de versnelling van de reeds lopende projecten, en degenen die gestart dienen te worden.

Bijlage A Stand van zaken werving en selectie proces inrichting "Point Blanche".