

# 16de voortgangsrapportage

---

## Implementatie traject

**De periode van april 2015 tot en met juni 2015**

**Implementatie-Manager: Salomé, R.P.**

**22/07/2015**

Hierbij treft u de 16de voortgangsrapportage van het Plan van Aanpak Detentie Inrichtingen St. Maarten. In de rapportage wordt per project uiteengezet wat de doelstellingen zijn, wat de stand van zaken is en binnen welke termijn vermoedelijk de voorgenomen of reeds gestarte acties afgerond zullen worden.

## Table of Contents

<b>16. Algemeen</b> .....	<b>3</b>
<b>16.1. Inleiding</b> .....	<b>3</b>
<b>16.2. Projectbeschrijving</b> .....	<b>3</b>
<b>16.2.1. Personeelsorganisatie</b> .....	<b>4</b>
<b>16.2.2. Renovatie “Point Blanche” gevangenis</b> .....	<b>4</b>
<b>16.2.3. Project verbeteren veiligheid en beveiliging</b> .....	<b>4</b>
<b>16.2.4. Bedrijfsvoeringaspecten (ICT systemen)</b> .....	<b>4</b>
<b>16.2.5. Integriteit</b> .....	<b>5</b>
<b>16.2.6. Opleiding en training</b> .....	<b>5</b>
<b>Slot:</b> .....	<b>5</b>

## 16. Algemeen

### 16.1. Inleiding

Deze voortgangsrapportage is het vervolg van de 15de rapportage van april 2015 en bevat als inhoud de periode van april 2015 tot en met juni 2015.

De nadruk in deze voortgangsrapportage ligt op de voortgang en uitvoering van het Plan van Aanpak en is bedoeld ter informatie.

### 16.2. Projectbeschrijving

De doelstellingen en projecten worden op een overzichtelijke wijze als volgt beschreven:

- ❖ 16.2.1. Personeelsorganisatie:
  - Vaststellen formatieplan, organisatie-Inrichtingsplan, functieboek en rechtspositieregeling;
  - Werving en selectie van Penitentiaire Inrichtingswerkers en Beveiligingsmedewerkers;
  - Plaatsing → tewerkstelling;
- ❖ 16.2.2. Renovatie “Point Blanche” gevangenis;
- ❖ 16.2.3. Project verbeteren veiligheid en beveiliging;
- ❖ 16.2.4. Bedrijfsvoering aspecten (ICT systemen);
- ❖ 16.2.5. Integriteit;
- ❖ 16.2.6. Opleiding en training;

### 16.2.1. Personeelsorganisatie

	<b>Project</b>	<b>Rapportage</b>	<b>Tentatieve datum</b>
1.	Formatieplan, organisatie- Inrichtingsplan, functieboek en rechtspositie regeling;	De concepten, formatieplan, organisatie- Inrichtingsplan, functieboek en de rechtspositie regeling zijn door de Raad van Ministers goedgekeurd en zijn verder in proces voor vastlegging.	
2.	Werving en selectie	Werving en selectie is in volle gang voor Beveiligingsmedewerkers. Vacatures zijn in de dagbladen gepubliceerd voor (senior) beveiligingsmedewerkers;	
3.	Plaatsingsproces	In afwachting vaststellen van de rechtspositieregeling, formatieplan en functieboek;	

### 16.2.2. Renovatie "Point Blanche" gevangenis

	<b>Project</b>	<b>Rapportage</b>	<b>Tentatieve datum</b>
	Renovatie Penitentiaire Inrichting "Point Blanche"	De renovatiewerkzaamheden zijn vrijwel afgerond.	

### 16.2.3. Project verbeteren veiligheid en beveiliging

	Project verbeteren veiligheid en beveiliging, verbetering voorstellen uit de veiligheidsscan	De actiepunten zijn uitgevoerd met de renovatie; De uitwerking zal plaatsvinden na plaatsing van het personeel in de nieuwe functies v.w.b. naleving van werkinstructies en veiligheidsbewustzijn.	
--	---	---	--

### 16.2.4. Bedrijfsvoeringaspecten (ICT systemen)

	<b>Project</b>	<b>Rapportage</b>	<b>Tentatieve datum</b>
	Bedrijfsvoering aspecten, ICT systemen:	Voor het ondersteunen van de bedrijfsvoeringaspecten zijn er ICT systemen in ontwikkeling voor het hele ministerie van Justitie.	

		ICT systemen die ontwikkeld zijn en geïmplementeerd zullen worden voor de Detentie Inrichtingen zijn: justitiële informatie systeem (voor o.a. gedetineerden administratie) personeelsadministratie systeem, financiële administratiesysteem en software mijndienstrooster.	
--	--	---	--

#### **16.2.5. Integriteit**

Project	Rapportage	Tentatieve datum
Integriteitsbeleidplan	<p>Concept dienst specifieke Integriteitsbeleidsplan is opgesteld. De besluitvorming ligt aan de Minister van Justitie;</p> <p>Een "gedragscode" is opgesteld door PWC en gedistribueerd aan alle diensthoofden.</p> <p>De "trainers" zullen verder sessies moeten houden/geven aan het personeel van de Detentie Inrichtingen.</p>	

#### **16.2.6. Opleiding en training**

Project	Rapportage	Tentatieve datum
Opleiding & Training	Een concept opleidingsplan is in ontwerp, met als doelstelling het personeel op te leiden om de gewenste competenties conform zijn functieprofiel te bereiken en tot een verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.	

#### **Slot:**

**Zoals aangegeven, willen wij al onze kracht inzetten op de voortgang en afronding van de reeds lopende en de nog op te starten projecten.**