




Aan De Staatssecretaris Herstel Groningen  
Van DG G&O

**TER BESLUITVORMING**

**Nota actief openbaar**  
Ja

**Onze referentie**

**Datum**  
19 juli 2024



**Samengewerkt met**

**Bijlage(n)**  
3

# nota

Beslisnota rapportage over de voortgang van de  
beoordelingen & Stand van de Uitvoering NCG

## Aanleiding

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft haar rapportage over de voortgang van de beoordelingen per 1 juli 2024 en de jaarlijkse Stand van de Uitvoering opgesteld. Met de bijgevoegde brief informeert u de Tweede Kamer over de uitkomsten daarvan.

## Geadviseerd besluit

U kunt akkoord gaan met het versturen van de bijgevoegde Kamerbrief, het beoordelingenrapport en de Stand van de Uitvoering (SvdU).

## Kern

### Beoordelingenrapport

- De NCG moest begin dit jaar ruim 5.500 beoordelingen afronden voor 1 juli 2024 en heeft om dat aantal te realiseren verschillende beheersmaatregelen getroffen:
  - De NCG heeft een programmadirecteur aangesteld en de interne aansturing op de beoordelingen aangescherpt;
  - Met ingenieurbureaus die niet voldeden aan de benodigde kwaliteitseisen en die niet presteerden, wordt niet meer samengewerkt, om de kwaliteit van de beoordelingen te borgen;
  - De adressen die bij niet-presterende ingenieurbureaus waren uitgezet, zijn teruggehaald en opnieuw uitgezet bij wel goed presterende ingenieurbureaus.
- Met deze werkwijze heeft de NCG 4.238 van de ruim 5.500 beoordelingen kunnen afronden voor 1 juli.
- NCG moet hiermee vanaf 1 juli 2024 nog ruim 1.280 beoordelingen afronden.
- Van ruim 530 adressen hoefde de beoordeling niet per 1 juli 2024 afgerond te zijn, omdat zij a) behoorden tot de groep "Uitstellers, weigeraars en spijtoptanten", b) zij na 1 januari 2024 aan de werkvoorraad van de NCG zijn toegevoegd via het Loket Opname Op Verzoek (LOOV) of de jaarlijkse Seismische Dreigings- en Risicoanalyse (SDRA) of c) de bewoners nadien een herbeoordeling voor het adres hebben aangevraagd.
- De NCG heeft een open werkvoorraad. Tot het einde van de versterking zullen adressen worden toegevoegd aan de werkvoorraad via a) LOOV, b) de jaarlijkse SDRA en c) adressen die door gemeenten aangewezen worden.

- De resterende ruim 1.280 beoordelingen worden op verschillende momenten uitgezet bij ingenieurbureaus en veel daarvan bevinden zich in een vroeg stadium van het beoordelingsproces. Daardoor kan dit resterend aantal niet met hetzelfde tempo worden afgerond als de 4.238 beoordelingen tussen januari en juli.
- De ervaring leert dat de uitvoering onzekerheidsfactoren bevat en dat dit - hoe zeer de NCG onzekerheden ook mitigeert - impact heeft op de planning.
- Met de strakkere aansturing en verkorting van de doorlooptijden is het perspectief voor bewoners dat vanaf heden alle beoordelingen binnen 8 tot 12 maanden afgerond zullen zijn, mits geen complicerende omstandigheden zijn.
- Kwaliteit van de beoordelingen is voor de NCG een belangrijke randvoorwaarde. Hiervoor zijn verschillende interne en externe (juridische) mechanismen, zoals kwaliteitscontroles en wettelijk vastgelegde normen.

Onze referentie

Datum  
19 juli 2024

#### Stand van de Uitvoering (SvdU):

- De NCG heeft in 2023 voor het eerst een SvdU gepubliceerd.
- In een SvdU delen uitvoeringsorganisaties dilemma's en uitdagingen vanuit de uitvoeringspraktijk, hoe zij daarmee om willen gaan en wat daarvoor nodig is.
- De rode draad van deze SvdU van de NCG is een pleidooi van de NCG voor rust, realisme en eenvoud in de versterkingsoperatie. Dit doet NCG voor en ook samen met bewoners.
- De NCG stelt in de SvdU dat het herstel van vertrouwen van Groningers in de overheid vraagt om:
  - een zelfkritische en zelfbewuste uitvoeringsorganisatie, die weet wat zij kan, wat haar grenzen zijn en waar mogelijkheden liggen.
  - een organisatie die duidelijk aangeeft wat wel en niet kan
  - en vooral een organisatie die doet wat het beloofd heeft.
- In de SvdU wordt geconstateerd dat het beter gaat. Organisatie- en cultuurveranderingen hebben tijd nodig en steun vanuit de regionale en landelijke overheden, zodat de NCG naast de Groningse burgers kan staan.
- Het vereenvoudigen van processen door de NCG, Nij Begun en de pilot rondom maatregel 29 zijn positieve ontwikkelingen daartoe.
- Om rust, realisme en eenvoud te bereiken, blijft de NCG inzetten op de acties die ze de afgelopen jaren heeft ingezet.
- Daarnaast wil de NCG inzetten op drie extra thema's:
  1. **Uitvoeren volgens het doel van de regels.** Dit is een brede oproep, deels aan de eigen organisatie, en ook aan de provincie, gemeenten, woningbouwcorporaties, bedrijven, nutsbedrijven en de Rijksoverheid.
  2. **Middelen aan elkaar verbinden zonder nieuw beleid te maken.** Dit is een oproep tot nauwere samenwerking, in eerste instantie op een aantal specifieke maatregelen uit Nij Begun, tussen de Rijksoverheid, regionale overheden en de NCG als uitvoeringsorganisatie, om zo nog meer het verschil te maken voor bewoners.
  3. **Oog voor de onzekerheden waaraan de versterking onderhevig is.** Door het verder ontwikkelen van het meerjarenversterkingsplan kan de NCG zichtbaarder maken wat de gevolgen zijn van keuzes en voorstellen op de versterkingsoperatie, zowel op politiek-bestuurlijk, beleidsmatig als uitvoeringsniveau.

**Bijlagen**

| <b>Volgnummer</b> | <b>Naam</b>                                        | <b>Informatie</b> |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| 1                 | Kamerbrief -<br>Beoordelingenrapport & SvdU<br>NCG |                   |
| 2                 | Memo rapportage beoordelingen<br>NCG               |                   |
| 3                 | Stand van de uitvoering NCG<br>augustus 2024       |                   |

**Onze referentie****Datum**  
19 juli 2024