

**Onderwerp:**                    **Uitwerking versnellingsmaatregelen**

**Doel bespreking:**        **Ter besluitvorming**

---

In de afspraken van het Bestuurlijk Overleg tussen de aardbevingsregio en het Rijk van 5 juni 2019 staan twee punten centraal:

- een maatregelenpakket gericht op het versnellen van de versterkingsopgave en de schadeafhandeling en
- de installatie van een zogenaamd ‘hoogambtelijk’ versnellingssteam dat zich bezighoudt met de nadere uitwerking van het afgesproken maatregelenpakket.

#### *Maatregelenpakket*

In de aanloop naar dit Bestuurlijk Overleg heeft het versnellingssteam i.o. het op 5 juni overeengekomen maatregelenpakket nader uitgewerkt. In de onderliggende stukken treft u de gedetailleerde uitwerking hiervan, met de volgende hoofdlijnen:

1. een uitvoeringsplan versnellingsmaatregelen Versterkingsopgave, bestaande uit een concrete actielijst, waarbij per maatregel concrete mijlpalen benoemd zijn, voorzien van actiehouders en een einddatum, met daarin verwerkt:
  - een maatschappelijk aanvaardbaar versterkingsproces dat eenvoudiger en sneller is met regie voor inwoners, inclusief de aannemersvariant, typologieaanpak, fatale termijnen en de uitgewerkte één-loket gedachte in combinatie met schade;
  - duidelijk zicht op de uitvoeringscapaciteit per 1 oktober 2019, door middel van een nieuwe aanbestedingsaanpak en een intentieovereenkomst voor het Bouwakkoord;
  - een meerjarig versterkingsplan op adresniveau in Q1 2020
  - de NCG als één Uitvoeringsorganisatie onder BZK per 1 januari 2020, een helder mandaat, en de mogelijkheid om af te wijken van (standaard) procedures;
2. een passende structuur voor de Governance Gevolgen Gaswinning die snelheid en slagkracht waarborgt, en recht doet aan de belangenvertegenwoordiging van inwoners, maatschappelijke organisaties en bestuurders en voorziet in een ondersteunende structuur voor de regio. Dit vormt een apart agendapunt.

Om tot één overkoepelende uitvoeringsplanning te komen, zijn - naast de versnellingsmaatregelen zoals overeengekomen zijn op 5 juni jongstleden - ook andere acties opgenomen uit bestaand beleid en kan het maatregelenpakket aangevuld worden met bijvoorbeeld aangenomen moties die passen binnen het versnellen van de versterkingsopgave.

#### *Versnellingssteam*

De uitvoeringsplanning is met ondersteuning van BCG opgesteld en besproken door een hoog-ambtelijke vertegenwoordiging vanuit Rijk (BZK en EZK), regio (provincie en gemeenten) en NCG. Deze vertegenwoordiging is tevens beoogd het versnellingssteam te vormen (maatregel 10), zoals opgenomen en nader uitgewerkt in de Governance Gevolgen Gaswinning. De planning vormt tevens de opdracht aan het versnellingssteam.

### *Advies*

Met de uitwerking van het maatregelenpakket en de installatie van het versnellingsteam kan er verder uitvoering worden gegeven aan de bestuurlijke en maatschappelijke gewenste versnelling van zowel de versterking als de schadeafhandeling. Een groot aantal van de acties heeft zijn einddatum nog dit jaar (2019) of moet voor 2020 in de steigers staan. Dat betekent dat veel urgentie zit op de start van de uitvoering.

### *Voorstel voor besluiten:*

- Het bestuurlijk overleg stelt het uitvoeringsplan versnellingsmaatregelen vast conform bijlage
- Het bestuurlijk overleg stelt de Governance Gevolgen Gaswinning vast conform bijlage