

# Opvolging aanbevelingen (peilmoment augustus 2014)

Opgave Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK; opgave BZK en Wonen en Rijksdienst (WenR) apart), Ministerie van Financiën en Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

## Contracten en beheer DBFMO-projecten (6 juni 2014)

Aanbeveling uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer	Toezegging van bewindspersoon	Nawoord van Algemene Rekenkamer	Stand van zaken op aanbeveling
<p><b>Aan de vakdepartementen en hun uitvoerende diensten</b></p> <p>Werk DBFMO centraal binnen Rijkswaterstaat en de Rijksgebouwendienst verder uit. Geef het contractmanagement hierin een belangrijke plaats.</p>	<p><b>BZK en IenM</b></p> <p>Professionalisering contractmanagement is opgepakt en centraal gepositioneerd.</p>	<p>We volgen de implementatie met belangstelling.</p>	<p><b>BZK</b> - actie is afgerond<sup>1</sup></p> <p><b>IenM</b> - actie is in uitvoering</p>
<p><b>Aan de vakdepartementen en hun uitvoerende diensten</b></p> <p>Evalueer de uitvoering en kijk hierbij gedurende de hele looptijd naar de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ontwikkeling van de kosten, inclusief wijzigingskosten;</li> <li>- kwaliteit van de prestaties;</li> <li>- verhouding tussen kosten en kwaliteit, inclusief de toepassing van boetes en kortingen en de ontwikkeling van de meerwaarde.</li> </ul>	<p><b>Wonen en Rijksdienst/RGD</b></p> <p>Evaluatiemethodiek is ontwikkeld en wordt toegepast bij KV7, uitrol volgt.</p> <p><b>IenM/RWS</b></p> <p>Geen concrete toezegging.</p>	<p>Monitor ontwikkeling meerwaarde gedurende looptijd. Versterk evaluatiemethodiek.</p>	<p><b>WenR</b> - actie is in uitvoering</p> <p><b>IenM</b> - actie is in uitvoering</p>
<p><b>Aan de vakdepartementen en hun uitvoerende diensten</b></p> <p>Toets de uitvoering. Toets per project de kwaliteit van het contractmanagement, in ieder geval de toepassing van boetes en kortingen en afhandeling van wijzigingen.</p>	<p><b>Wonen en Rijksdienst/RGD</b></p> <p>Beheer wijzigingen zijn en worden aangescherpt.</p> <p><b>IenM/RWS</b></p> <p>Geen toezegging.</p>	<p>Beheersing wijzigingen rijksgebouwen blijkt nog niet altijd praktisch. Wij zijn het hiermee eens en zien dit graag in de praktijk gebracht. We volgen de implementatie met belangstelling.</p>	<p><b>WenR</b> - actie is afgerond<sup>2</sup></p> <p><b>IenM</b> - actie is in uitvoering</p>
<p><b>Aan de vakdepartementen en hun uitvoerende diensten</b></p> <p>Investeer in sterk en goed gepositioneerd contractmanagement, met aandacht voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opleiding;</li> <li>- continuïteit van personeel;</li> <li>- deskundigheid bij uitvoerende diensten.</li> </ul>	<p><b>BZK en IenM</b></p> <p>Is reeds opgepakt.</p>	<p>Sterk contractmanagement vereist zakelijke en rolvaste manier van werken en inhoudelijke kennis. We volgen de implementatie met belangstelling.</p>	<p><b>BZK</b> -actie is in uitvoering</p> <p><b>IenM</b> - actie is in uitvoering</p>

<sup>1</sup> Zie centrale positionering Cluster Contractmanagement en verdere professionalisering (Uitvoeringsplan Cluster Contractmanagement).

<sup>2</sup> Dit is nu het actuele beleid (zie Jaarplan Cluster Contractmanagement en Visiedocument Contractmanagement).

Aanbeveling uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer	Toezegging van bewindspersoon	Nawoord van Algemene Rekenkamer	Stand van zaken op aanbeveling
<p><b>Aan de minister van Financiën</b> Zorg voor een onafhankelijke positionering van het toezicht.</p>	<p><b>Financiën</b> Heldere scheiding van taken en informatievoorziening is reeds geborgd. Participatie in projecten draagt bij aan beter toezicht.</p>	<p>Vergroot zichtbaarheid Toezicht.</p>	<p><b>Financiën</b> - actie is afgerond<sup>3</sup></p>

<sup>3</sup> Toezichtafspraken zijn gemaakt. Hafir onder A7.07d PPS/DBFM(O)-Toezichtafspraken.

<p><b>Aan de minister van Financiën</b> Geef de Tweede Kamer informatie over de uitvoering van DBFMO-contracten. Zijn de prestaties nagekomen? Was er aanleiding tot het opleggen van boetes en kortingen, en is dat gedaan? Zo nee, waarom niet?</p>	<p><b>Financiën</b> Wordt in toekomstige voortgangsrapportages meegenomen.</p> <p><b>lenM</b> Bereid tot overleg met Tweede Kamer.</p>	<p>We volgen de implementatie met belangstelling.</p>	<p><b>Financiën</b> - actie is in uitvoering</p>
---	--	---	--

<p><b>Aan de minister van Financiën</b> Laat meerwaardetoetsen doorlichten door een onafhankelijke instantie, bijvoorbeeld als onderdeel van een bredere doorlichting van het DBFMO-beleid.</p>	<p><b>Financiën</b> Dit wordt periodiek opgepakt door externe partij. Terugkoppeling via voortgangsrapportage.</p>	<p>We volgen de implementatie met belangstelling.</p>	<p><b>Financiën</b> - actie is in uitvoering</p>
---	--	---	--

<p><b>Aan de minister van Financiën</b> Geef budgettaire informatie. Geef de Tweede Kamer in de voortgangsrapportages DBFMO informatie over de financiële gevolgen van DBFMO, in ieder geval over de DBFMO-portefeuille en de beschikbaarheidsvergoedingen.</p>	<p><b>Financiën</b> Dit wordt opgepakt en gerapporteerd in voortgangsrapportages.</p>	<p>We volgen de voortgangsrapportages met belangstelling. Duiding en samenhang van informatie en ontwikkeling door de tijd vinden we daarbij van belang.</p>	<p><b>Financiën</b> - actie is in uitvoering</p>
---	---	--	--